

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO AUDITÓRIO DE INCONFIDENTES/IFSULDEMINAS - 20OUT2022

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Campus Inconfidentes</div></div>		IFSULDEMINAS – CAMPUS INCONFIDENTES/MG						SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	VALOR TOTAL :		
								AGO 2022	JUN 2022	OUT 2022	25,00%	16,32%	R\$ 3.533.306,60		
		OBRA: AUDITÓRIO 400 LUGARES (1.143,00 m²)						Resp.: COINFRA.REITORIA					DATA: 20/10/2022		
		VALOR DAS ETAPAS		Etapa única				Local Obra: INCONFIDENTES/MG							
		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		
			%		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 84.426,65	2,39%	50%	42.213,32	5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33
2	Movimentação de Terra	R\$ 49.902,84	1,41%	80%	39.922,27	20%	9.980,57	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 354.290,56	10,03%	40%	141.716,22	40%	141.716,22	20%	70.858,11	0%	-	0%	-	0%	-
4	Superestrutura	R\$ 250.611,18	7,09%	20%	50.122,24	50%	125.305,59	20%	50.122,24	10%	25.061,12	0%	-	0%	-
5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 204.620,95	5,79%	0%	-	0%	-	0%	-	40%	81.848,38	35%	71.617,33	10%	20.462,09
6	Esquadrias	R\$ 90.450,19	2,56%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
7	Cobertura	R\$ 651.848,17	18,45%	0%	-	0%	-	20%	130.369,63	10%	65.184,82	30%	195.554,45	40%	260.739,27
8	Instalações elétricas	R\$ 201.758,86	5,71%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	15%	30.263,83	0%	-
9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 8.551,61	0,24%	0%	-	0%	-	-	0%	-	-	0%	-	0%	-
10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 327.705,92	9,27%	0%	-	0%	-	10%	32.770,59	20%	65.541,18	0%	-	0%	-
11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 24.059,74	0,68%	20%	4.811,95	20%	4.811,95	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 7.284,75	0,21%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
13	Revestimento interno e externo	R\$ 132.068,82	3,74%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
14	Vidros	R\$ 6.459,04	0,18%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
15	Pintura	R\$ 137.248,16	3,88%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
16	Pisos	R\$ 528.543,18	14,96%	0%	-	0%	-	0%	-	10%	52.854,32	0%	-	0%	-
17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 210.779,09	5,97%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
18	Equipamentos	R\$ 19.517,14	0,55%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
19	Forros	R\$ 117.131,27	3,32%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 115.035,33	3,26%	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83
23	Projetos	R\$ 957,26	0,03%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
24	Serviços complementares	R\$ 10.055,90	0,28%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-
	CUSTO TOTAL	R\$ 3.533.306,60	100,00%	8,15%	R\$ 287.988,83	8,36%	R\$ 295.238,49	8,42%	R\$ 297.544,73	8,60%	R\$ 303.913,98	8,80%	R\$ 310.859,77	8,34%	R\$ 294.625,52
	CUSTO TOTAL ACUMULADO			8,15%	R\$ 287.988,83	16,51%	R\$ 583.227,31	24,93%	R\$ 880.772,05	33,53%	R\$ 1.184.686,02	42,33%	R\$ 1.495.545,79	50,67%	R\$ 1.790.171,32
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DO AUDITÓRIO DE INCONFIDENTES/IFSULDEMINAS - 20OUT2022

SINAPI :	SETOP/MG :	MERCADO:	BDI 01 (OBRA):	BDI 02 (MAT+E QUIP):	VALOR TOTAL :		<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>INSTITUTO FEDERAL</div><div>Sul de Minas Gerais</div><div>Campus Inconfidentes</div></div>								
AGO 2022	JUN 2022	OUT 2022	25,00%	16,32%	R\$ 3.533.306,60										
Resp.: COINFRA.REITORIA			DATA: 20/10/2022												
Local Obra: INCONFIDENTES/MG															
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DAS ETAPAS	Etapa única
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12				VALOR	
%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33	5%	4.221,33	0%	-	1	Serviços Preliminares/Técnicos	R\$ 84.426,65	2,39%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	2	Movimentação de Terra	R\$ 49.902,84	1,41%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	3	Infraestrutura/ Fundação Simples	R\$ 354.290,56	10,03%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	4	Superestrutura	R\$ 250.611,18	7,09%
15%	30.693,14	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	5	Alvenaria/Vedação/Divisórias	R\$ 204.620,95	5,79%
20%	18.090,04	0%	-	40%	36.180,08	0%	-	40%	36.180,08	0%	-	6	Esquadrias	R\$ 90.450,19	2,56%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	7	Cobertura	R\$ 651.848,17	18,45%
5%	10.087,94	5%	10.087,94	25%	50.439,71	0%	-	35%	70.615,60	15%	30.263,83	8	Instalações elétricas	R\$ 201.758,86	5,71%
0%	-	0%	-	10%	855,16	0%	-	20%	1.710,32	70%	5.986,13	9	Instalações de Lógica e Telefonia	R\$ 8.551,61	0,24%
20%	65.541,18	10%	32.770,59	10%	32.770,59	0%	-	15%	49.155,89	15%	49.155,89	10	Inst. Hidráulicas, Pluviais e Sanitárias	R\$ 327.705,92	9,27%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	30%	7.217,92	30%	7.217,92	11	Imperm./ Isolação térmica e acústica	R\$ 24.059,74	0,68%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.642,38	50%	3.642,38	12	Instalações de Combate à Incêndio	R\$ 7.284,75	0,21%
40%	52.827,53	30%	39.620,65	20%	26.413,76	0%	-	10%	13.206,88	0%	-	13	Revestimento interno e externo	R\$ 132.068,82	3,74%
0%	-	0%	-	0%	-	50%	3.229,52	0%	-	50%	3.229,52	14	Vidros	R\$ 6.459,04	0,18%
0%	-	0%	-	40%	54.899,26	0%	-	30%	41.174,45	30%	41.174,45	15	Pintura	R\$ 137.248,16	3,88%
20%	105.708,64	20%	105.708,64	5%	26.427,16	25%	132.135,80	0%	-	20%	105.708,64	16	Pisos	R\$ 528.543,18	14,96%
0%	-	20%	42.155,82	20%	42.155,82	30%	63.233,73	0%	-	30%	63.233,73	17	Paisagismo e Urbanização	R\$ 210.779,09	5,97%
0%	-	100%	19.517,14	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	18	Equipamentos	R\$ 19.517,14	0,55%
0%	-	0%	-	0%	-	50%	58.565,63	50%	58.565,63	0%	-	19	Forros	R\$ 117.131,27	3,32%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	20	Ar Condicionado	R\$ 0,00	0,00%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	21	Inst. Especiais (Som/Alarme/CFTV/Outros)	R\$ 0,00	0,00%
8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	8,0%	9.202,83	10,0%	11.503,53	10,0%	11.503,53	22	Gerenciamento de Obras/ Fiscalização	R\$ 115.035,33	3,26%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	957,26	23	Projetos	R\$ 957,26	0,03%
0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	100%	10.055,90	24	Serviços complementares	R\$ 10.055,90	0,28%
8,39%	R\$ 296.372,63	7,45%	R\$ 263.284,93	8,03%	R\$ 283.565,71	7,66%	R\$ 270.588,84	8,41%	R\$ 297.194,01	9,40%	R\$ 332.129,16		CUSTO TOTAL	R\$ 3.533.306,60	100,00%
59,05%	R\$ 2.086.543,95	66,51%	R\$ 2.349.828,88	74,53%	R\$ 2.633.394,58	82,19%	R\$ 2.903.983,42	90,60%	R\$ 3.201.177,43	100,00%	R\$ 3.533.306,60		CUSTO TOTAL ACUMULADO		
MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12					